

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม บ้านหนองคังคา	กองช่าง	อาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด ๔*๖ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มได้ระบบ อารีโอ กำลังการผลิตน้ำดื่มไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร/วัน	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการค้า ดำเนินงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านโนนสะอาด	กองช่าง	สายที่ ๑ โดยมีผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ โดยมีผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการค้า ดำเนินงาน
๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยAsphaltic Concrete (Overlay)	กองช่าง	ความหนา ๐.๐๔ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตร.ม.	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการค้า ดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการค้า ดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสำราญ	กองช่าง	ช่วงที่ ๑ โดยมีผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินหุกลูกละเอียดข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ โดยมีผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินหุกลูกละเอียดข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตร.ม	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสวรรค์	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินหุกลูกละเอียดข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชัย	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินหุกลูกละเอียดข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองดีพัฒนา	กองช่าง	ช่วงที่ ๑ โดยมีผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินหลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ โดยมีผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินหลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๒๙๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเสด็จ	กองช่าง	พื้นที่ดำเนินการ ๕๑๘ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๘ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน
๑๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านศรีหนองกง	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๑๐.๙๕ เมตร ยาว ๑๗.๙๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๔๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน
๑๑	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านใหม่ทานตะวัน	กองช่าง	ขนาด ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น	กองช่าง	ยาว ๘๗๐ เมตร กว้าง ๖ ม.ไหล่ทางข้างละ ๑ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๖๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตามแผนภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านคอกวัว	กองช่าง	ท่อประปา ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๘๖๔ เมตร และท่อขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๒๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการวางท่อประปา หมู่บ้าน บ้านนารุ่งเรือง	กองช่าง	ท่อประปา ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑,๑๒๕ เมตร และเชื่อมเข้ากับ ระบบท่อเดิม	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยการ เรียบ	กองช่าง	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕,๖๐๐ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๒,๔๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร	กองช่าง	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร โดยการ ปรับเกรดเรียบ(ด้วยรถเกรดเตอร์) ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกุงแก้ว	กองช่าง	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทาง หินคลุกเฉลี่ยข้างซ้าย ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๒๐ ตร.ม	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

**๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม**

**๒.๑ กกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ**

**(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค.๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๑๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	กองสวัสดิการสังคม	สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลหนองกุงแก้ว	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
- ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  - (๑) แผนงาน การศึกษา

## แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

(๑) กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	เพื่อเป็นคำจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๗๕	๙๙.๕๖	๑๑ มี.ค.๒๕๖๘	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๐	โครงการอาหารกลางวันศพด. ในสังกัดอปท.	กองการศึกษา	ค่าอาหารกลางวันศพด. จำนวน ๔ แห่ง อัตรา มื้อละ ๒๗ และ ๓๖ บาท/คนจำนวน ๒๔๕ วัน	๘๗๙,๘๕๔	๔๔๘,๘๗๕	๕๑.๐๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.ในสังกัดอปท.	กองการศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอนของศพด. จำนวน ๔ แห่ง	๒๒๐,๘๖๔	๒๒๐,๘๖๔	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของศพด.ในสังกัดอปท.	กองการศึกษา	ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของศพด.จำนวน ๔ แห่ง	๗๑,๖๔๔	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศพด.	กองการศึกษา	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศพด. ในสังกัดอปท.หนองกุงแก้ว จำนวน ๔ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.สังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	อาหารเสริม(นม) รร.สังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ๒๖๐ วัน	๑,๒๕๓,๔๙๐	๓๙๘,๖๗๕.๕๓	๓๑.๘๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. สังกัด อปท.หนองกุงแก้ว	กองการศึกษา	อาหารเสริม(นม) ศพด. สังกัด อปท.หนองกุงแก้ว จำนวน ๒๖๐ วัน	๒๓๖,๘๐๐	๗๔,๔๒๘.๘๘	๓๑.๔๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	อาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง มื้อละ ๒๒ ๒๔ ๒๗ และ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๙๐๘,๘๐๐	๑,๖๓๐,๖๖๙	๕๖.๐๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ



แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๒๗	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนตำบล หนองกุงแก้ว	กองการศึกษา	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนตำบลหนองกุงแก้ว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	ผลการดำเนินการ ดำเนินการเสร็จ แล้ว
๒๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมโรงเรียนตำบล หนองกุงแก้ว	กองการศึกษา	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนตำบลหนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	อุดหนุนกิจกรรมกีฬา ภายใน โรงเรียนกุงแก้ว วิทยาคาร	กองการศึกษา	อุดหนุนกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร	๓๗,๔๐๐	๓๗,๔๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จ แล้ว
๓๐	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถพิเศษ	กองการศึกษา	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถพิเศษ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๑	อุดหนุนโครงการยุทธ "เกษตรปลอดภัยเพื่ออาหาร กลางวัน"	กองการศึกษา	อุดหนุนโครงการยุทธ "เกษตรปลอดภัยเพื่ออาหาร กลางวัน"	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๒	อุดหนุนกิจกรรมกีฬา ภายใน รร.โนนสะอาดฯ	กองการศึกษา	อุดหนุนกิจกรรมกีฬาภายใน รร. โนนสะอาดฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จ แล้ว

- ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
- ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - (๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๓๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด สำนักปลัด	จัดการตั้งด่านประจำจุด จำนวน ๑๓ จุด	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูประชาชนจากสภา ชาरणภัยในเขตพื้นที่ตำบล หนองกุงแก้ว	สำนักปลัด	ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูประชาชนจากสาธารณ ภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม  
๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางป้องกันโรคระบาด  
(๑) แผนงาน สาธารณสุข

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๓๕	โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	สำนักปลัด	เพื่อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	สำนักปลัด	เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๓๘,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	สำนักปลัด	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
- ๓.๔ กัลยर्थ/แนวทางการป้องกันยาเสพติด
- (๑) แผนงาน สาธารณสุข

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๓๘	โครงการ TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองกุงแก้ว	สำนักปลัด	ดำเนินจัดกิจกรรม/อบรม เพื่อป้องกันยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	โครงการสถานพลังชุมชนปลอดภัยไร้ควันบุหรี่	สำนักปลัด	ดำเนินจัดกิจกรรม/อบรม เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๐	อุดหนุนจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	อุดหนุนจังหวัดหนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
- ๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
- (๑) แผนงาน สวัสดิการสังคมฯ



แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๔๑	โครงการขับเคลื่อนกิจการ สภาเด็กและเยาวชนตำบล หนองกุงแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม	กิจกรรมขับเคลื่อนกิจการสภาเด็ก และเยาวชนตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จ แล้ว
๔๒	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างบ้าน ผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนอง กุงแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม	จัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย สภาพ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ ประกอบอะไหล่ ทั้งนี้ตาม ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย สภาพ เช่น อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสพ ภัยหนาวในเขตตำบลหนอง กุงแก้ว(เครื่องกันหนาว)	กองสวัสดิการ สังคม	จัดหาเครื่องกันหนาวสำหรับผู้ ประสบภัยหนาวในตำบลหนองกุง แก้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อศึกษาดูงานให้กับบุคลากร อบต.หนองกุงแก้ว คณะผู้นำ กลุ่ม แม่บ้าน ปชช.ทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า

(๑) แผนงาน การเกษตร

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๔๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน	สำนักปลัด	กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในตำบลหนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา ในตำบลหนองกุงแก้ว	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๔๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๘	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด	บริหารจัดการขยะตำบลหนองแก้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

- ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  - ๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางป้องกันและควบคุมไฟป่า
    - (๑) แผนงาน ป้องกันฯ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๙	โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน	สำนักปลัด	เพื่อจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี**

**๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน**

**(๑) แผนงาน แคนสติดและวิชาการ**



แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๕๐	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมแผน หมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ	สำนักปลัด	จัดทำแผนชุมชน และกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

- ๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำจังหวัด
    - (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๕๒	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ตามโครงการงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง	สำนักปลัด	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ตามโครงการงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๓	อุดหนุนกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแก้ว	สำนักปลัด	อุดหนุนกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบล	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำท้องถิ่น
  - (๑) แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๕๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	กองการศึกษา	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๕	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟ	๑๙๑,๗๕๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๖	โครงการจัดงานประเพณีงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	กองการศึกษา	อุดหนุนส่งเสริมจังหวัดจัดงานประจำปี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จ แล้ว
๕๗	โครงการอุดหนุน ตามโครงการธรรมะสัญจร	กองการศึกษา	อุดหนุน ตามโครงการธรรมะสัญจร	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาตำบล
- (๑) แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๕๘	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นันทนาการในระดับตำบล	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานันทนาการในระดับตำบล	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๘๐๐	๙๙.๕๓	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๙	โครงการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในตำบลหนองกุงแก้ว	กองการศึกษา	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘  
(๑ กันยายน - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในแผน		งบประมาณที่ได้รับ			ครุภัณฑ์ดำเนินการแล้วเสร็จ		ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างดำเนินการ		ครุภัณฑ์ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๔๖,๓๐๐	๓	๔๖,๓๐๐	๑๐๐	๓	๑๐๐	-	-	-	-
๒. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	๑	๔๕,๗๐๐	๑	๔๕,๗๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๔. ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๖๖,๐๐๐	๑	๖๖,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๕. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๖. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๒	๑๐๐	-	-	-	-
๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑	๘๑,๑๐๐	๑	๘๑,๑๐๐	๑๐๐	-	-	๑	๑๐๐	-	-
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๑๘,๑๐๐	๓	๑๘,๑๐๐	๑๐๐	๓	๑๐๐	-	-	-	-
๙. ครุภัณฑ์โรงงาน											
๑๐. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๘	๔๒๗,๕๐๐	๘	๔๒๗,๕๐๐	๑๐๐	๘	๑๐๐	-	-	-	-
๑๑. ครุภัณฑ์สำรวจ	๑	๒,๑๐๐	๑	๒,๑๐๐	๑๐๐	๑	๑๐๐	-	-	-	-
๑๑. ค่าบำรุงปรับปรุงครุภัณฑ์											
รวม	๒๑	๙๒๗,๘๐๐	๒๑	๙๒๗,๘๐๐	๒๑	๑๗	๑๐๐	๑	๑๐๐	๓	๑๐๐





