



## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว  
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติมบ่อขยายบ้านของดีพัฒนา หมู่ ๑๐	ต่อเติมมุกด้านหน้าออกมา ๕.๐๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร และปูกระเบื้อง ๓๐ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓๙,๕๐๐	๙๙.๖๕	
๒	โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีหนองกุ้ง หมู่ ๑๒	ต่อเติมศาลาประชาคม โดยการก่ออิฐบล็อก ๙๒ ตารางเมตร ติดตั้งโครงเหล็กปิดด้วยแผ่นเหล็กสีท ๓๖.๕๐ ตารางเมตร และติดตั้งประตูม้วนเหล็ก	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน	๐	๐	
๓	โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านนารุ่งเรือง หมู่ ๑๑	ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดหน้ากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.	บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x ๐.๖๐ จำนวน ๕๒๗ ตารางเมตร งานกันห้องผนังลูกฟูกอลูมิเนียมสีขา ว ติดตั้งแอร์ จำนวน ๒๐ ตัว เทพิน คสล. จำนวน ๖๒๐ ตารางเมตร ติดตั้งระบบไฟในอาคารและฝ้า เพดานพร้อมติดตั้งฝ้ากันยูวี ๑๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทองดีพัฒนา หมู่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผดสารวรรค์ หมู่ ๘	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านผาเสด็จ หมู่ ๗	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านหนองกุงแก้ว หมู่ ๔	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านหนองคังคา หมู่ ๑	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านคอกวัว หมู่ ๓	พื้นที่ดำเนินการ ๒๖๑ ตารางเมตร ผิวหน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตาราง เมตร และลงหินคลุกขอบลาน คอนกรีตจำนวน ๒๒ ลบ.ม.	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์บ้านทองดีพัฒนา หมู่ ๑๐	กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๙ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๑.๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านผาสวรรค์ หมู่ ๘	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อ	๖๕,๓๐๐	กองช่าง	๑๒ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๓	โครงการงานก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองงูแก้ว (สายข้างบ้านนายดวงเด่น) หมู่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นกว้างเฉลี่ย ๐.๑๐ - ๐.๓๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๖,๓๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนลูกรังสายบ้านหนองงูแก้ว - วัดป่าอุดมทาราม ๒	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คู่กรณีเพื่อการเกษตรโดยการ เกรดเรียบ	ปรับเกรดเรียบถนนลูกรังภายใน ตำบลหนองกุงแก้วอำเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕,๖๐๐ เมตร ปรับเกรดเรียบด้วยรถเกรด (ด้วยรถ เกรดเดอ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒	ช่วงที่ ๑ งานถมป่าและขุดต่อขนาดกลาง ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกรดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา ๑,๘๘๐ ตารางเมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร ลงดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกรดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕๘ ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน	๐	๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหนองกุงแก้ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลงดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกรดเรียบร้อยแล้วด้วยรถเกรด จำนวน ๓,๗๒๖ ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์บ้านวังชัย หมู่ ๙	ต่อเติมศาลาประชาคมด้านข้าง ออกมา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๙๐ เมตร และปูกระเบื้อง ๕๔ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมกลุ่มอาชีพ ในระดับตำบล	สนับสนุนกิจกรรมการ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน ตำบลหนองกุงแก้ว	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๙				โอนลด เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการ
๒	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วทั้ง ๔ แห่ง	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. หนองกุงแก้ว	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. หนอง กุงแก้ว ทั้ง ๔ แห่ง อัตรา มูลค่า ๒๗ และ ๓๖ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน	๗๘๔,๙๘๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๕๖,๐๒๐	๗๐.๘๖	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว) สังกัด อบต. หนอง กุงแก้ว	ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สังกัด อบต. หนองกุงแก้ว จำนวน ๔ แห่ง	๑๘๑,๕๖๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	
๕	โครงการค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต. หนองกุงแก้ว	ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบ นักเรียนและกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๑๒๓,๓๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาหารเสริม (นม) รร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๒๙๕,๒๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน	๖๑๑,๖๐๘	๔๗/๒๓	
๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุงแก้ว	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุงแก้ว จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๘๔,๕๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน	๑๐๑,๒๗๖.๑๐	๕๔.๙	
๘	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองกุงแก้ว	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองกุงแก้ว	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	อุดหนุนโครงการ ค่ายทักษะพัฒนา ชีวิตและทักษะ อาชีพ โรงเรียนบ้าน หนองกุงแก้ว	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนตำบล หนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๐	อุดหนุนการจัดการ แข่งขันกีฬภายใน โรงเรียนกุงแก้ว วิทยาคาร	อุดหนุนการจัดการแข่งขัน กีฬภายใน โรงเรียนกุง แก้ววิทยาคาร	๓๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘,๐๐๐	๑๐๐	
๑๑	อุดหนุนการจัดการ แข่งขันกีฬภายใน โรงเรียนบ้านโนน สะอาดราษฎร์อุบลมณี	อุดหนุนการจัดการแข่งขัน กีฬภายใน โรงเรียนบ้าน โนนสะอาดราษฎร์อุบลมณี	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๒	อุดหนุนโครงการ ค่ายยุวเกษตรกร "เกษตรปลอดภัย เพื่ออาหารกลางวัน" โรงเรียนบ้านหนอง กุงแก้ว	อุดหนุนโครงการค่ายยุว เกษตรกร "เกษตรปลอดภัย เพื่ออาหารกลางวัน" โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๓	อุดหนุนกิจกรรม ส่งเสริมความ สามารถพิเศษ โรงเรียนกุงแก้ว วิทยาคาร	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถพิเศษ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ / แนวทางเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว	เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ / แนวทางป้องกันโรคระบาด

๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่)	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดสวัสดิภาพสัตว์ การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์และการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการค้าเงินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการค้าเงินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม  
๓.๔ กลยุทธ์ / แนวทางป้องกันยาเสพติด

๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการ To Be Number One ตำบลหนองกุงแก้ว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One ตำบล หนองกุงแก้วและพื้นที่อำเภอ ศรีบุญเรือง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมระยะที่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกุงแก้ว	ขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	
๒	โครงการฝึกอาชีพส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองกุงแก้ว	ฝึกอาชีพส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรม ศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น	ฝึกอบรม การศึกษา งานให้กับบุคลากรของ อบต. คณะผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า

๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการรักป่า รัก น้ำ รักแผ่นดิน เพื่อ เป็นการเฉลิมพระ เกียรติฯ	กิจกรรมรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติฯ	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	คุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์ / แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะตำบลหนองกุงแก้ว	บริหารจัดการธนาคารขยะตำบลหนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๓ กลยุทธ์ / แนวทางป้องกันและควบคุมไฟป่า

๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน

๑) แผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน ฯลฯ	จัดทำแผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคม แผนหมู่บ้าน / ชุมชน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น

๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ศรีบุญเรือง	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ศรีบุญเรือง	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.-๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๖๒.๕	
๒	อุดหนุนกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลหนองกุงแก้ว	อุดหนุนกลุ่มสภาวัฒนธรรมตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๒ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำจังหวัด

๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานประเพณี "งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"	อุดหนุนส่งเสริมจังหวัดจัดงานประจำปี	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.-๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐	๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	๐	๐	
๓	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	เงินอุดหนุนให้แก่วัยรุ่นหรือคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธรรมะสัญจร	อุดหนุนให้แก่วัยรุ่นหรือคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการธรรมะสัญจร	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๒๕,๐๐๐	๑๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๗.๑ กัลยยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาตำบล

๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการฯลฯ	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการในระดับตำบลและการแข่งขันในระดับต่างๆ ที่จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับเจ้าหน้าที่เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรัก สามัคคีของประชาชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๗๖,๘๖๐	๙๙.๘๒	โอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป หมู่บ้านต่างๆ ได้ใช้ในการ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ที่ปรากฏ อยู่ในแผน		งบประมาณที่ได้รับ			ครุภัณฑ์ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ครุภัณฑ์อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๔๓,๙๐๐	๓	๔๓,๙๐๐	๑๐๐	-	-	๓	-	๐	๐
๒. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๑๑๘,๐๐๐	๒	๑๑๘,๐๐๐	๑๐๐	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
๕. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๕๘,๕๐๐	๑	๕๘,๕๐๐	๑๐๐	๑	๑๐๐	-	-	-	-
๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๓๕,๐๐๐	๓	๓๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๙. ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์สำรวจ	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๑๒. ค่าบำรุงปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๑	๕๐๐,๔๐๐	๑๑	๕๐๕,๔๐๐	๑๐๐	๒	๕๐	-	-	๙	๙๐

