

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ
แผนงาน เคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบล	- กล้องจำนวน ๔ ชุด - สายส่งสัญญาณ ระยะ ๕,๗๕๐ เมตร - เครื่องบันทึก จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.หนองกุงแก้ว	ก่อสร้างอาคาร สำนักงานอบต. หนองกุงแก้ว ขนาดอาคาร ๒ ชั้น ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	กองช่าง	๕,๐๙๕,๐๐๐	๐	๐	กักเงิน งบประมาณปี ๒๕๖๗ เพื่อใช้จ่าย ประจำปี๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง(ลงนาม สัญญา ๒๘/๐๑/๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา ๒๘/๐๖/๒๕๖๘
๓	โครงการจัดจ้างซ่อมแซม ไหล่ทางถนนลาดยาง ม.๒ บ้านโนนสะอาด	จัดออร์บปรับแต่งพื้นที่ ลมลูกกรง หรือวัสดุตัดเลือกกลางทรายอง พื้น วางเหล็กเสริม พร้อมเท คอนกรีต	กองช่าง	๒๘,๒๐๐	๒๘,๒๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน บ้านผาเสด็จ ม.๗ ต.หนองกุงแก้ว	เส้นม.๗ ไป ม.๕ ซ่อมคืนทางชั้นพื้นทาง กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๘ ม. ลึก ๔ ม.	กองช่าง	๙๕,๙๐๐	๙๕,๙๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการเกรตเรียบ	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕,๘๘๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓,๕๔๘ ตรม. พร้อมป้ายโครงการ	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๙๙.๓๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการวางท่อ หมู่ ๔	อ่างล้างมือ คอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๓ ท่อ ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ยาว ๑ ม. จำนวน ๒๒ ท่อน	กองช่าง	๙๕,๘๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๙.๑๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการวางท่อ หมู่ ๑๒	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒ ท่อน , ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน	กองช่าง	๙๖,๘๐๐	๙๖,๘๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านผาสูก หมู่ ๕	ท่อระบายน้ำไม่เสริมเหล็ก ปาก ลึบรางขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๘๐*๘๐ ซม. สำหรับท่อ ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ จำนวน ๑ บ่อ	กองช่าง	๓๖,๘๐๐	๓๖,๘๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูดระบายน้ำ
แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕	โครงการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	เป็นค่าในการรักษา ซ่อมแซม ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและ ระบบประปา	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๗,๖๓๐	๗๑.๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๐	โครงการขับเคลื่อนกิจการ สภาเด็กและเยาวชน	จัดโครงการขับเคลื่อนกิจการ สภาเด็กและเยาวชนนอก สถานที่ จำนวน ๑ คืน ๒ วัน	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๘,๑๕๐	๙๒.๕๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๑	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกาย	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่อง กันหนาวหรือเสื้อกันหนาว เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบล หนองกุงแก้ว	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๒	วัสดุก่อสร้าง	ก่อสร้างบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๓	โครงการฝึกอบรมการใช้ยา ปลอดภัยในผู้สูงอายุผู้ดูแล ประชาชนทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้	กองสวัสดิการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๒๒๕	๙๖.๘๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๔	โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพเพื่อสร้างความ เข้มแข็งระดับตำบลของ คณะผู้บริหาร ผู้นำ ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้านและ ประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมนอกสถานที่	กองสวัสดิการ	๗๐๗,๖๐๐	๗๐๗,๖๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๕	อุดหนุนกลุ่มสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองกุงแก้ว	อุดหนุนกลุ่มสภาวัฒนธรรม ตำบลหนองกุงแก้ว	กองสวัสดิการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มอาชีพระดับตำบล	ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ ระดับตำบล ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการ	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
กลยุทธ์ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยและฟื้นฟูหลังเกิดภัย	ช่วยในการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตตำบลหนองกุงแก้ว	สป	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๑๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	สป	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน	ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควันในเขตตำบลหนองกุงแก้ว	สป	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๐	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	ดำเนินการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้แก่ ปีใหม่ สงกรานต์	สป	๙๐,๕๘๗	๙๐,๕๘๗	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ และตามอัธยาศัย

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๑	โครงการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก สถานที่	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๕๖,๐๗๐	๙๓.๔๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒๒	จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา	กองการศึกษา	๑๖๘,๐๐๐	๑๔๓,๖๐๐	๘๕.๔๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๑.โครงการอาหารกลางวัน ศพด. ๔ แห่ง ๒.สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ศพด. จำนวน ๔ แห่ง ๓.เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของ ศพด. จำนวน ๔ แห่ง	กองการศึกษา	๑,๒๑๙,๖๔๒	๑,๒๑๙,๖๔๒	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบ และตามอัธยาศัย

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๔	อุดหนุนส่วนราชการ	๑.สำหรับอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ๒.อุดหนุนเครือข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง ๓ ๓.โครงการค่ายทักษะพัฒนาชีวิต และทักษะ ๔.สำหรับโรงเรียนกึ่งแก้ววิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน ๕.สำหรับโรงเรียนโนนสะอาด ราษฎร์อุปถัมภ์ในการจัดการ แข่งขันกีฬา ๖.สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกุง แก้ว โครงการค่ายคุณธรรม	กองการศึกษา	๓,๑๐๓,๒๗๗	๓,๑๐๓,๒๗๗	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๕	โครงการสักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชจังหวัด หนองบัวลำภู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงาน ประเพณีงานสักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำ ภู ประจำปี ๒๕๖๗	กองการศึกษา รับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงาน กิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒๗	โครงการส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๘,๑๐๐	๙๖.๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีน	สป	๔๕,๐๐๐	๓๖,๐๕๐	๘๐.๑๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ดำเนินโครงการป้องกันระงับโรคติดต่อ (โรคที่อุบัติใหม่) เช่น ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สป	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบแพทย์	จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.	สป	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการ TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ BE NUMBER ONE ตำบลหนองแก้ว	สป	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๒	โครงการจัดการขยะต้นทาง ลด และคัดแยกตามหลัก ๓R	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการขยะต้นทาง ลดและ ส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิล เขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว	สป	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการฝึกอบรม อสม. เกี่ยวกับกรมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรม อสม.เกี่ยวกับการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน ตำบลหนองกุงแก้ว	สป	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๗๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษัโกล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษัโกล ใน ตำบลหนองกุงแก้ว	สป	๒๐,๐๐๐	๖,๕๓๐	๓๒.๖๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๕	โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์	เพื่อจัดซื้อยานพาหนะออกควีน และทรายอะเบทและวัสดุอื่นๆ สำหรับสนับสนุนหน่วยบริการ สาธารณสุขหรือดำเนินการเอง	สป	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๐๐	๙๙.๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม
กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๖	โครงการ อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สป	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗	โครงการสานพลังชุมชน ปอดใสไร้ควันบุรี	จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามสถานที่ราชการและที่ สาธารณะภายในตำบลหนอง แก้ว	สป	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๘	โครงการรื้อน้ำ รักษา แผ่นดิน	เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ปสก ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สป	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๕๐	๙๘.๒๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	สป	๔๐,๐๐๐	๓๑,๑๐๐	๗๗.๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๐	โครงการคตินิคเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗	สนับสนุนจัดกิจกรรมของเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู	สป	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๔๐	๙๘.๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน และสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๐	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก เพื่อควบคุมและกำจัด ขยะมูลฝอย	กองช่าง	๑๘๘,๐๐๐	๑๗๒,๖๖๘.๗๕	๙๑.๘๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารการคลัง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๑	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ บริหารงานคลัง	ดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารงาน คลัง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	กองคลัง	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๔๒	โครงการประชาสัมพันธ์และ รับชำระภาษีเคแอลที งบประมาณ	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ตำบลหนองแก้ว	กองคลัง	๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
แผนงาน วางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำ แผน	จัดประชุม ประชาคมจัดทำแผน หมู่บ้าน ๆ	สป	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	โอนลด ๓๐,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินออกประชาคม จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สป	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๖๑	๘๘.๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕	โครงการจิตอาสาพัฒนาคน ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิ ทัศน์ บริเวณโดยรอบ โรงเรียนกุแก้ววิทยาคาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	สป	๒๔,๗๓๕	๒๔,๗๓๕	๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ