



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติมป้อมยาม บ้านทองดีพัฒนา หมู่ ๑๐	ต่อเติมมุกด้านหน้าออกมา ๕.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร และปู กระเบื้อง ๓๐ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	๑๓๙,๕๐๐	๙๙.๖๕	
๒	โครงการต่อเติมศาลา เอนกประสงค์บ้าน ศรีหนองกง หมู่ ๑๒	ต่อเติมศาลาประชาคม โดยการก่อ อิฐบล็อก ๙๒ ตารางเมตร ติดตั้งโค ราเหล็กปิดด้วยแผ่นเมทัลชีท ๓๖.๕๐ ตารางเมตร และติดตั้ง ประตूम้วนเหล็ก	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๓	โครงการต่อเติมศาลา เอนกประสงค์บ้านนารุ่งเรือง หมู่ ๑๑	ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดหน้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.	ปูกระเบื้องเพระมิก ขนาด ๐.๖๐x ๐.๖๐ จำนวน ๕๒๗ ตารางเมตร งานกันห้องผนังลูกฟูกอลูมิเนียมสีขา ดัดตั้งแอร์ จำนวน ๒๐ ตัว เพ้น คสส. จำนวน ๖๖๐ ตารางเมตร ติดตั้งระบบไฟในอาคารและผ้า เพดานพร้อมติดตั้งผ้าม่านกันยูวี ๑๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทองดีพัฒนา หมู่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผาสวรรค์ หมู่ ๘	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านผาเสด็จ หมู่ ๗	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านหนองงูแ้ว หมู่ ๔	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านหนองคังคา หมู่ ๑	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านคอกวัว หมู่ ๓	พื้นที่ดำเนินการ ๒๖๑ ตารางเมตร ผิวหน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตาราง เมตร และลงหินคลุกขอบลาน คอนกรีตจำนวน ๒๒ ลบ.ม.	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์บ้านทองดีพัฒนา หมู่ ๑๐	กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๙ ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านผาสุวรรณ หมู่ ๘	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อ	๖๕,๗๐๐	กองช่าง	๑๒ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๓	โครงการงานก่อสร้างลาด คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองกุงแก้ว (สายข้าง บ้านนายดวงเด่น) หมู่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ลงหิน คลุกละเลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๔๖,๓๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๑๔	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตถนูนลูกรังสาย บ้านหนองกุงแก้ว - วัดป่า วุฒธาราม ๒	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการ เกรดเรียบ	ปรับเกรดเรียบถนนลูกรังภายใน ตำบลหนองกุ้งแก้วอำเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕,๖๐๐ เมตร ปรับเกรดเรียบด้วยรถเกรด (ด้วยรถ เกรดเดอ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน โนนสะอาด หมู่ ๒	ช่วงที่ ๑ งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก พร้อมปรับเกรดเรียบด้วยรถเกรด จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ งาน ถมป่าและขุดต่อขนาดเบา ๑,๘๘๐ ตารางเมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร ลงดินลูกรัง หรือวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกรด เรียบด้วยรถเกรด จำนวน ๒๕๘ ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลหนองกุงแก้ว	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลงดิน ลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับ เกรดเรียบด้วยรถเกรด จำนวน ๓,๗๒๖ ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์บ้านวังชัย หมู่ ๙	ต่อเติมศาลาประชาคมด้านข้าง ออกมา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๙๐เมตร และปูกระเบื้อง ๕๔ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพ

๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมกลุ่มอาชีพ ในระดับตำบล	สนับสนุนกิจกรรมการ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน ตำบลหนองกุงแก้ว	๒๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๙	ไม่มีการ ดำเนินงาน โครงการ	๐	๐	โอนลด เนื่องจาก ไม่ได้ ดำเนิน โครงการ
๒	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแก้วทั้ง ๔ แห่ง	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. หนองกุงแก้ว	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. หนอง กุงแก้ว ทั้ง ๔ แห่ง อัตรา มื้อละ ๒๗ และ ๓๖ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน	๗๘๔,๙๘๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๕๖,๐๒๐	๗๐.๘๖	
๔	โครงการสนับสนุน การจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว) สังกัด อบต. หนอง กุงแก้ว	ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สังกัด อบต. หนองกุงแก้ว จำนวน ๔ แห่ง	๑๘๑,๕๖๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	
๕	โครงการค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต. หนองกุงแก้ว	ค่านั่งสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบ นักเรียนและกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	๑๒๓,๓๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๖	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ร.ร. สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	อาหารเสริม (นม) รร. สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๒๙๕,๒๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๑๑,๖๐๘	๔๗.๒๓	
๗	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองกุงแก้ว	อาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองกุงแก้ว จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๘๔,๕๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๑,๒๗๖.๑๐	๕๕.๙	
๘	อุดหนุนโครงการ แข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนตำบล หนองกุงแก้ว	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนตำบล หนองกุงแก้ว	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	อุดหนุนโครงการ ค่ายทักษะพัฒนา ชีวิตและทักษะ อาชีพ โรงเรียนบ้าน หนองกุงแก้ว	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มโรงเรียนตำบล หนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๐	อุดหนุนการจัดการ แข่งขันกีฬภายใน โรงเรียนกุงแก้ว วิทยาคาร	อุดหนุนการจัดการแข่งขัน กีฬภายใน โรงเรียนกุง แก้ววิทยาคาร	๓๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๓๘,๐๐๐	๑๐๐	
๑๑	อุดหนุนการจัดการ แข่งขันกีฬภายใน โรงเรียนบ้านโนน สะอาดราษฎร์อุทิศ	อุดหนุนการจัดการแข่งขัน กีฬภายใน โรงเรียนบ้าน โนนสะอาดราษฎร์อุทิศ	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๒	อุดหนุนโครงการ ค่ายยุวเกษตร "เกษตรปลอดภัย เพื่ออาหารกลางวัน" โรงเรียนบ้านหนอง กุ้งแก้ว	อุดหนุนโครงการค่ายยุว เกษตร "เกษตรปลอดภัย เพื่ออาหารกลางวัน" โรงเรียนบ้านหนองกุ้งแก้ว	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
๑๓	อุดหนุนกิจกรรม ส่งเสริมความ สามารถพิเศษ โรงเรียนกุ้งแก้ว วิทยาการ	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถพิเศษ โรงเรียนกุ้งแก้ววิทยาการ	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ / แนวทางเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนจากสถานการณ์ภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุ้งแก้ว	เยียวยาและฟื้นฟูผู้หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ / แนวทางป้องกันโรคระบาด

๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ (โรคอุบัติซ้ำและ อุบัติใหม่)	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดสวัสดิภาพสัตว์ การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์และการ ดำเนินการขับเคลื่อนตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทงโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทง โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๔ กลยุทธ์ / แนวทางป้องกันยาเสพติด

๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการ To Be Number One ตำบลหนองกุงแก้ว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One ตำบล หนองกุงแก้วและพื้นที่อำเภอ ศรีบุญเรือง	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมระยะที่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกุงแก้ว	ขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองกุงแก้ว	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมเคราะห้ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย

๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรม ศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น	ฝึกอบรม การศึกษาดู งานให้กับบุคลากรของ อบต. คณะผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า

๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่า รัก น้ำ รักแผ่นดิน เพื่อ เป็นการเฉลิมพระ เกียรติฯ	กิจกรรมปลูกป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติฯ	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	คุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์ / แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการ จัดการธนาคาร ขยะตำบล หนองกุงแก้ว	บริหารจัดการ ธนาคารขยะตำบล หนองกุงแก้ว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	
๒	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรม อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๓ กลยุทธ์ / แนวทางป้องกันและควบคุมไฟฟ้า

๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการเฝ้าระวังไฟ ป่าและหมอกควัน	เพื่อจัดเวรยามเฝ้า ระวังไฟป่า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน

๑) แผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน / ชุมชน ฯลฯ	จัดทำแผนชุมชน และ กิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน / ชุมชน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น

๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ศรีบุญเรือง	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ศรีบุญเรือง	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๖๒.๕	
๒	อุดหนุนกลุ่มสภา วัฒนธรรมตำบล หนองกุงแก้ว	อุดหนุนกลุ่มสภา วัฒนธรรมตำบล หนองกุงแก้ว	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	๐	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๒ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำจังหวัด

๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงาน ประเพณี "งาน สักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช "	อุดหนุนส่งเสริมจังหวัดจัด งานประจำปี	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ม.ค.-๒๕๖๙	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐	๕๐	
๒	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ จัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา	ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	
๓	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานสืบสานประเพณีลอย กระทง งานประเพณี สงกรานต์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	เงินอุดหนุนให้แก่วัย กลุ่มหรือ คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการธรรมะ สัญจร	อุดหนุนให้แก่วัย คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการธรรมะสัญจร	๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๕,๐๐๐	๑๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๗.๑ กลยุทธ์ / แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาดำบล

๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดำบลและกีฬานันทนาการ ฯลฯ	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดำบลและกีฬานันทนาการในระดับตำบลและระดับจังหวัดที่จัดขึ้นร่วมกันเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับเจ้าหน้าที่เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๗๖,๘๖๐	๙๙.๘๒	โอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปใน หมู่บ้านต่างๆ ได้ใช้ในการ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	๐	๐	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ที่ปรากฏ อยู่ในแผน		งบประมาณที่ได้รับ			ครุภัณฑ์ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ครุภัณฑ์อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๔๓,๙๐๐	๓	๔๓,๙๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๒. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๑๑๘,๐๐๐	๒	๑๑๘,๐๐๐	๑๐๐	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐
๕. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๕๘,๕๐๐	๑	๕๘,๕๐๐	๑๐๐	๑	๑๐๐	-	-	-	-
๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๓๕,๐๐๐	๓	๓๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๙. ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์สำรวจ	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๑๒. ค่าบำรุงปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๑	๕๐๐,๔๐๐	๑๑	๕๐๕,๔๐๐	๑๐๐	๒	-	-	-	๙	-

